

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	清华长庚医院二期建设						
主管部门	北京市医院管理中心			实施单位	北京清华长庚医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10838.064870	10838.064870	6821.307352	10	62.94%	6.29
	其中：当年财政拨款	4216.000000	4216.000000	199.242482	—	4.73%	—
	上年结转资金	6622.064870	6622.064870	6622.064870	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目实施二期主楼建设，进一步拓展医疗业务空间，优化诊疗功能布局，补齐现有医疗用房缺口，完善医技、住院、门诊配套设施；同步配套完善安防、机电、医用专项设施及智慧医院基础硬件，健全楼宇安全管控体系，持续织密安全防护防线，切实保障医患安全、优化就医环境。项目建成后有效提升医院收治能力与诊疗服务效率，理顺院内诊疗动线，改善群众就医条件，增强区域医疗服务供给水平；严格把控工程质量与施工安全，保障项目规范落地、如期投用，推动医院综合服务能力稳步提升。			顺利推进二期主楼建设，完善医疗功能配套与安防设施，规范工程建设管理，有效拓展医疗服务空间，优化就医环境，强化安全保障，提升医院综合服务能力，项目已如期达成预期目标，完成竣工验收并投入使用。			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 40 分	时效指标	40	40			
	效益指标 40 分	社会效益指标	40	40			
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	96.29			